BIỂU MẪU DANH MỤC TỔNG HỢP DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG CẬP NHẬT LÊN HỆ THỐNG SỐ PHỤC VỤ THEO DÕI, GIÁM SÁT, ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN

TT	Tên dự án	Mã dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm thực hiện	Ý kiến chủ trương đầu tư của cấp tỷ (nếu có)	Quyết định phê duyệt/điều chỉnh CTĐT (Số QĐ; ngày tháng năm ban hành)	Quyết định đầu tư/điều chỉnh dự án (số, ngày, cơ quan quyết định)	Quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	Tổng mức đầu tư (triệu đồng)				Quy mô công trình, hạng mục đầu tư	Dự án nhóm	Thời gian thực hiện dự án được duyệt		Tiến độ thực hiện hợp đồng XL	Tình hình thực hiện dự án				Tình hình giải ngân					
																		GPMB		Thi công xây dựng		Nguồn vốn bố trí		Giải ngân		Tỷ lệ giải ngân%	
									Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	NSTW	NST	Vốn khác			Bắt đầu	Kết thúc		Bồi thường, GPMB (tuần/tháng/quý)	Lũy kế công tác bồi thường, GPMB	Thi công xây dựng (Tuần/tháng/Quý)	Lý kế khối lượng thi công xây dựng	Lũy kế vốn bố trí (triệu đồng)	Vốn bố trí trong năm hiện hành (Triệu đồng)	Lũy kế vốn giải ngân (Triệu đồng)	Vốn giải ngân trong năm hiện hành (Triệu đồng)	Tổng tỷ lệ giải ngân	Tỷ lệ giải ngân trong năm hiện hành
1	Nâng cấp tuyến đường Trục thôn 06, thôn Thái Sơn, xã Hương Khê	8201686	UBND xã Hương Khê	xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh		17/QĐ-UBND, ngày 07/01/2026; điều chỉnh tại 374/QĐ-UBND, ngày 25/3/2026	785/QĐ-UBND, ngày 12/6/2026 - UBND xã Hương Khê (phê duyệt BCKTKT)	785/QĐ-UBND, ngày 12/6/2026 - UBND xã Hương Khê (phê duyệt BCKTKT, thiết kế BVTC và dự toán)	8,500.			8,500	Xây dựng tuyến đường có chiều dài L=1.979,06m; Điểm đầu Km0+0,00 (nối đường bê tông); điểm cuối Km1+979,06 (nối đường bê tông), tuyến thiết kế đạt tiêu chuẩn đường GTNT cấp B theo TCVN 10380-2014. Mặt cắt ngang tuyến: nền đường Bn=5,0m; mặt đường Bm=4,0m; lề đất Blề=2x0,5=1,0m.	C	năm 2026	năm 2027	Cty TNHH XD Vận tải và TM Tổng hợp 69 (KQLCNT 975/QĐ-UBND ngày 16/7/2026); giá HĐ 6.828,017 tr.đ; 270 ngày; khởi công 10/9/2026, hoàn			Đang bóc phong hóa, san nền làm mặt bằng, làm cống bản, đường tạm	Khoảng 20% giá trị HĐ (~1.591 tr.đ)	3,163	3,163	2,553.80	2,554	81%	81%
2	Nâng cấp các tuyến đường giao thông thôn 7, Thôn 11, xã Hương Khê năm 2026	8201686	UBND xã Hương Khê	xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh		375/QĐ-UBND, ngày 25/3/2026 (điều chỉnh chủ trương đầu tư)	786/QĐ-UBND, ngày 12/6/2026 - UBND xã Hương Khê (phê duyệt BCKTKT)	786/QĐ-UBND, ngày 12/6/2026 - UBND xã Hương Khê (phê duyệt BCKTKT, thiết kế BVTC và dự toán)	6,500.			6,500	Công trình Nâng cấp các tuyến đường giao thông thôn 7, Thôn 11, xã Hương Khê năm 2026 được đầu tư xây dựng bao gồm các hạng mục cụ thể như sau: Xây dựng các tuyến đường có tổng chiều dài L=2.827,89 m; bao gồm 16 tuyến đường trên địa bàn các thôn 7 và thôn 11; các tuyến đường được tăng cường lớp bê tông nhựa Carboncor trên mặt đường hiện hữu, (Riêng tuyến số 6 tại thôn 11 được thiết kế mới đạt tiêu chuẩn đường loại B theo TCVN 10380-2014).	C	năm 2026	năm 2027	HĐ ký 22/7/2026 với Cty TNHH XD Vận tải và TM Tổng hợp 69 (KQLCNT 974/QĐ-UBND ngày 16/7/2026); giá HĐ 5.337,651 tr.đ; 270 ngày; khởi công 15/9/2026, hoàn thành dự kiến 07/5/2027	Nhân dân hiến đất, đồng thuận cao; còn vướng di dời cột điện, tài sản trên đất		Đang thi công các tuyến thuộc thôn 11 (cũ)	Khoảng 25% giá trị HĐ (~1.500 tr.đ)	2,000	2,000	1,984.30	1,984.30	99%	99%
3	Đường Trần Hữu Châu	8176429	UBND xã Hương Khê	xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh		858/QĐ-UBND, ngày 21/11/2025	83/QĐ-UBND, ngày 16/01/2026 - UBND xã Hương Khê (phê duyệt BCKTKT)	83/QĐ-UBND, ngày 16/01/2026 - UBND xã Hương Khê (phê duyệt BCKTKT, thiết kế BVTC và dự toán)	5,500.			5,500	Phần đường giao thông: làm mới tuyến đường Trần Hữu Châu dài 400,66m, điểm đầu nối tiếp đường vuốt nối ngang nhà Anh Đức, điểm cuối Km0+400,66 nối tiếp đường vuốt nối ngang nhà chị Lai, đạt tiêu chuẩn đường cấp V đồng bằng và đồi theo TCVN 4054-2005; nền đường rộng 7,50m, mặt đường rộng 6,50m, lề đường kết hợp rãnh thoát nước dọc rộng 2x0,5m. Điện chiếu sáng: Nguồn điện: lấy nguồn tại cột 2.16 TBA Phú Phong (theo văn bản thỏa thuận vị trí đấu nối số 47/KVHK-KDTH ngày 15/01/2026 của Đội quản lý điện lực Khu vực Hương Khê). - Tuyến điện chiếu sáng đi ngầm có tổng chiều dài 388m; gồm 15 cột bố trí bên lề trái tuyến, Cột bằng thép bát giác mạ kẽm nhúng nóng, chiều cao lắp đèn 8m (bao gồm thân cột và cần đèn) khoảng cách các cột đèn 23 - 32m và bộ cao áp Led 100W LED IP66 - 1500W. Tủ điện lắp đặt ngoài trời, vỏ tủ bằng Inox dày 1,5mm-Công suất tủ: 3P-50A/0,4(1) kV.	C	năm 2025	năm 2026	HĐ 01/2026/HĐXD với Liên danh đường Trần Hữu Châu (Cty CP TVDT XDCT Miền Trung - Cty CP XD và TM Mạnh Linh), KQLCNT 308/QĐ-UBND ngày 03/3/2026; giá HĐ 4.498,592 tr.đ; 180 ngày (từ 20/3/2026 đến 15/9/2026); đã thực hiện gia hạn HĐ	Vận động hiến đất; đã di dời cột điện (đã đề nghị Điện lực hỗ trợ kỹ thuật di dời cột số 04)		Đã hoàn thành san nền, đang thi công rãnh thoát nước	Khoảng 50% giá trị HĐ (~2.200 tr.đ)	1,000	1,000	1,000	1,000	100%	100%
4	Khôi phục, xử lý hư hỏng đường giao thông bờ nam Sông Tiêm, thôn Phú Vinh, xã Hương Khê	8188115	UBND xã Hương Khê	xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh		370/QĐ-UBND, ngày 02/02/2026 - UBND tỉnh Hà Tĩnh (chủ trương đầu tư)	831/QĐ-UBND, ngày 06/4/2026 - UBND tỉnh Hà Tĩnh	831/QĐ-UBND, ngày 06/4/2026 - UBND tỉnh Hà Tĩnh (BCKTKT gồm TK BVTC, dự toán); dự toán điều chỉnh: QĐ …/QĐ-UBND ngày 17/4/2026 - Chủ tịch UBND xã	3,703.142	1,700.	2,300.		Xây dựng tuyến đường kết hợp kè mái taluy đường với tổng chiều dài 185,10m: bề rộng nền đường Bnền=5,0m; bề rộng mặt đường Bmặt=3,5m; bề rộng lề Blề=2x0,75=1,5m; kết cấu mặt đường bê tông xi măng M250 đá 1x2 dày 18cm trên lớp móng cấp phối đá dăm loại II dày 14cm. Kè mái taluy phía phải tuyến: dầm đỉnh kè BTCT M250 đá 1x2 (30x45)cm, dầm mái kè BTCT M250 đá 1x2 (30x40)cm, mái kè bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn (40x40x18)cm, hệ số mái kè m=2,00.	C	năm 2026	năm 2026	Liên danh Hương Thịnh - Sông Ba (KQLCNT 663/QĐ-UBND ngày 15/5/2026); giá HĐ 3.174,0 tr.đ; HĐ ký 18/5/2026; 180 ngày; khởi công 26/5/2026, hoàn thành theo kế hoạch 22/11/2026			Đã hoàn thành thi công	Hoàn thành 100% khối lượng	3,527	3,527	3,379.02	3,379.02	95.8%	95.8%
5	Nâng cấp, cải tạo một số hạng mục ở trường Tiểu học Hương Long, trường Mầm non Hương Long và sân vận động trường Tiểu học Thị trấn	8196279	UBND xã Hương Khê	Xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh		384/QĐ-UBND, ngày 27/3/2026	705/QĐ-UBND, ngày 27/5/2026 - UBND xã Hương Khê (phê duyệt BCKTKT)	705/QĐ-UBND, ngày 27/5/2026 - UBND xã Hương Khê	400.			400	nhà hiệu bộ: - Nội dung phá dỡ: Cạo bỏ toàn bộ lớp sơn cũ trên bề mặt tường, cột trụ sê nô, trần ngoài nhà. - Phần sửa chữa: Sơn lại toàn bộ bề mặt tường, cột trụ sê nô, trần ngoài nhà bằng sơn không bả 1 nước lót 2 nước phủ. b. Hạng mục hàng rào: - Nội dung phá dỡ: Cạo bỏ toàn bộ lớp sơn cũ trên bề mặt tường, cột trụ hàng rào đoạn A-B dài 44,2m; đoạn C-D dài 34,9m. - Phần sửa chữa: Sơn lại toàn bộ bề mặt tường, cột trụ hàng rào đã cạo bỏ bằng sơn không bả 1 nước lót 2 nước phủ. 7.2. Trường Mầm non Hương Long: a. Hạng mục hàng rào: - Nội dung phá dỡ: Cạo bỏ toàn bộ lớp sơn cũ trên bề mặt tường, cột trụ cổng chính, hàng rào đoạn A-B dài 23m; đoạn C-D dài 33m (đã trừ cổng phụ). - Phần sửa chữa: Sơn lại toàn bộ bề mặt tường, cột trụ cổng chính, hàng rào đã cạo bỏ bằng sơn không bả 1 nước lót 2 nước phủ. b. Hạng đổ bê tông nâng nền sân: - Nội dung nâng cấp: Đổ bê tông nâng nền sân khu vực phía bắc (theo bản vẽ chi tiết) bằng bê tông đá 2x4 mác 150 dày trung bình 10cm, diện tích sân 136,5m2. c. Hút bể phốt nhà học 2 tầng… (Loại/cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp III; đơn vị tư vấn khảo sát, lập BCKTKT: Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Phúc Khánh; thời gian thực hiện: Năm 2026-2027; nguồn vốn: Ngân sách xã và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. Chi tiết	C	năm 2026	năm 2027	HĐ 01/2026/HĐXL /HLHK ngày 04/6/2026 với Cty TNHH TM&XD Hoàng Long HK (QĐ chỉ định thầu 747/QĐ-UBND ngày 04/6/2026); giá HĐ 347,859 tr.đ; 60 ngày; khởi công 06/6/2026	Không		Đã hoàn thành thi công	Hoàn thành 100% khối lượng (347,9 tr.đ)	200%	200	200.00	200	100%	100%

6	Nâng cấp, sửa chữa một số hạng mục Trường tiểu học Phú Phong năm 2026	8193814	UBND xã Hương Khê	Xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh		11/QĐ-UBND, ngày 06/01/2026	646/QĐ-UBND, ngày 13/5/2026 - UBND xã Hương Khê (phê duyệt BCKTKT)	646/QĐ-UBND, ngày 13/5/2026 - UBND xã Hương Khê	2,300.			2,300	dung phá dỡ: + Tầng 1: Phá dỡ vữa trát chân móng nhà; Phá dỡ toàn bộ vữa trát tường ngoài nhà, phá từ cốt 0.00 lên 80cm; Phá dỡ vữa trát tường trong nhà trục B, phá từ nền nhà lên 80cm; Cạo bỏ sơn dầm, trần, tường toàn nhà; Tháo dỡ hệ thống điện, thiết bị điện. +Tầng 2: Phá dỡ vữa trát tường trong nhà trục B, phá từ nền nhà lên 80cm; Cạo bỏ sơn dầm, trần, tường toàn nhà; Phá dỡ lan can, lam chắn nắng hành lang trục A, trục 1, trục 8; Tháo dỡ hệ thống điện, thiết bị điện. + Tầng mái: Phá dỡ vữa trát thành, đáy mặt ngoài sê nô. Nội dung cải tạo: + Tầng 1: Trát chân móng nhà bằng vữa xi măng M75#, dày 1.5cm; Trát tường trong và ngoài nhà (phần diện tích phá dỡ) bằng vữa xi măng M75#, dày 1.5cm; Lắp đặt lại hệ thống điện và thiết bị điện trong nhà; Sơn lại toàn bộ nhà bằng sơn không bả, 1 nước lót 2 nước phủ; Sơn chân móng nhà bằng sơn không bả, 1 nước lót 2 nước phủ. + Tầng 2: Trát tường trong nhà (phần diện tích phá dỡ) bằng vữa xi măng M75#, dày 1.5cm; Làm mới lan can hành lang trục A, trục 1, trục 8 bằng thép hộp mạ kẽm… (Loại/cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp III; đơn vị tư vấn khảo sát, lập BCKTKT: Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Phúc Khánh; thời gian thực hiện: Năm 2026-2027; nguồn vốn: Ngân sách xã và các nguồn vốn huy động hợp pháp	C	năm 2026	năm 2027	Cty TNHH Xây lắp và TM Minh Phương (QĐ chỉ định thầu 722/QĐ-UBND ngày 28/5/2026); giá HĐ 1.991,125 tr.đ; 120 ngày; khởi công 03/6/2026, hoàn thành theo kế hoạch 11/10/2026	Không		Đã hoàn thành thi công	Hoàn thành 100% khối lượng	1,150	1,150	1,096.81	1,096.81	95%	95%
7	Nâng cấp, sửa chữa Đảng uỷ, HĐND, UBND xã Hương Khê	8053443	UBND xã Hương Khê	Xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh		914/QĐ-UBND, ngày 30/11/2025	343/QĐ-UBND, ngày 16/3/2026 - UBND xã Hương Khê (phê duyệt BCKTKT); điều chỉnh tại 932/QĐ-UBND, ngày 30/6/2026	343/QĐ-UBND, ngày 16/3/2026 - UBND xã Hương Khê; điều chỉnh tại 932/QĐ-UBND, ngày 30/6/2026	5,500.			5,500	HĐND, UBND. - Cổng, hàng rào trước cơ quan Đảng ủy, HĐND: + Cạo bỏ toàn bộ lớp sơn hàng rào xây gạch và hàng rào hoa sắt đã bị rêu mốc, bong tróc, sơn lại toàn bộ hàng rào bằng sơn 3 nước (1 nước lót, 2 nước phủ), lam sắt hàng rào sơn chống rỉ; - Cổng, hàng rào UBND xã: + Cạo bỏ toàn bộ lớp sơn hàng rào, hoa sắt đoạn A1-A3, A1-A7 và A2-A5 (các vị trí thể hiện trên bản vẽ chi tiết) đã bị rêu mốc, bong tróc, lam sắt rỉ sét, sơn lại toàn bộ hàng rào bằng sơn 3 nước (1 nước lót, 2 nước phủ), lam sắt hàng rào đoạn A1-A3 sơn chống rỉ; + Tháo dỡ cánh cổng phụ trước Hội trường đã bị hư hỏng, rỉ sét, thay mới cánh cổng bằng thép hộp mạ kẽm, quét 2 nước chống rỉ; + Đổ sung lắp dựng các cột cờ hồng kỳ bằng thép ống mạ kẽm D16, dày 1,2m trên các trụ hàng rào. 10.2. Nhà làm việc 02 tầng Lãnh đạo xã. - Tháo dỡ toàn bộ hệ thống mái tôn đã bị hoen rỉ, thủng dột; tháo dỡ toàn bộ hệ thống thoát nước mái, kim và dây dẫn sét; đánh rỉ toàn bộ xà gồ bị rỉ sét; sơn lại toàn bộ xà gồ bằng sơn 3 nước; lợp lại mái bằng tôn múi dày 0,45mm… (Loại/cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp III; đơn vị tư vấn khảo sát, lập BCKTKT: Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Phúc Khánh; thời gian thực hiện: Năm 2025-2026; nguồn vốn: Ngân sách xã và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. Chi tiết	C	năm 2025	năm 2026	HĐ 05/2026/HĐXL ngày 10/4/2026 với Liên danh Cty TNHH Tân Đạt Phát - Cty TNHH Xây lắp và TM Minh Phương; giá HĐ 4.754,177 tr.đ; 240 ngày kể từ 10/4/2026 (đến 06/12/2026)	Không		Hoàn thành nhà ăn, nhà làm việc 2 tầng lãnh đạo xã, cầu hành lang, phòng họp số 1; các hạng mục còn lại đạt 90%	Khoảng 95% giá trị HĐ (~4.603 tr.đ)	2,238	2,238	2,238	2,238	100.0%	100.0%
8	Xây dựng nhà bếp ăn và nâng cấp một số hạng mục Trường Mầm non Phú Gia năm 2026 (điểm trường Phú Lâm)	8193813	UBND xã Hương Khê	Xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh		12/QĐ-UBND, ngày 06/01/2026	644/QĐ-UBND, ngày 13/5/2026 - UBND xã Hương Khê (phê duyệt BCKTKT)	644/QĐ-UBND, ngày 13/5/2026 - UBND xã Hương Khê	2,200.			2,200	dỡ nhà cấp 4 hiện trạng kích thước 9,9x7,4m; - Phần xây mới nhà bếp ăn: Nhà 01 tầng có diện tích xây dựng 115,7m2; kích thước tim trục 10,8x9,0m. a. Giải pháp kiến trúc: Công trình thiết kế 01 tầng, diện tích xây dựng 115,7m2. Chiều cao công trình 5,7m kể từ cốt +0,000 (sân cao 3,6m, mái cao 2,1m, nền cao 0,45m). Mặt bằng được bố trí 01 phòng kho (KT 2,4mx3,6m), 01 sân rửa, chế biến thô và khu vực nấu, chia soạn. Nền nhà lát gạch men Ceramic 600x600, khu vực sân rửa, chế biến thô lát gạch men Ceramic chống trơn 300x300, khu vực sân rửa, khu vực bếp nấu, chia soạn, ốp gạch men 300*600, cao 3,6m. Cửa đi, cửa sổ khung nhôm hệ nhôm dày 1,2mm, kính trắng an toàn dày 6,38mm. Tường, trần nhà sơn màu 3 nước không bả. Mái lợp tôn dày 0,45mm, xà gồ thép hộp mạ kẽm 40x80x1,4mm; vì kèo thép hộp mạ kẽm 40x80x1,8mm kết hợp 40x80x1,4mm, chống thấm sê nô mái bằng màng khò nóng bitum. b. Giải pháp nền, móng: Nền thiết kế cao 0,45m so với mặt sân hoàn thiện. Cấu tạo nền từ dưới lên gồm: Lớp 1- Lớp đất tôn nền đầm chặt, k=0,9… (Loại/cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp IV; đơn vị tư vấn khảo sát, lập BCKTKT: Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Phúc Khánh; thời gian thực hiện: Năm 2026-2027; nguồn vốn: Ngân sách xã và các nguồn vốn huy động hợp pháp	C	năm 2026	năm 2027	HĐ 03/2026/HĐXL ngày 01/6/2026 với Cty TNHH TVXD&TM LK 268 (QĐ chỉ định thầu 719/QĐ-UBND ngày 28/5/2026); giá HĐ 1.925,828 tr.đ; 120 ngày; khởi công 03/6/2026	Không		Đã hoàn thành thi công	Hoàn thành 100% khối lượng	1,100	1,100	1,094	1,094	99%	99%

Chủ đầu tư đánh giá tiến độ thực hiện			Tình trạng thực hiện dự án			Giá trị quyết toán (Triệu đồng)	Công nợ cần xử lý (Triệu đồng)	Năm đầu tiên bố trí vốn	Khó khăn, vướng mắc	Kiến nghị đề xuất
Đúng tiến độ	Chậm tiến độ	Đã gia hạn	Đang triển khai thực hiện	Quyết toán	Thanh tra/Kiểm toán					
x			x					2026		
x			x					2026		
	x		x					2026	Mặt bằng hẹp phải điều chỉnh từ mương nắp đậy sang mương chìm; vận động hiến đất, di dời cột điện; HĐ phải gia hạn.	
			Đã hoàn thành thi công, đang quyết toán					2026		
x			Đã hoàn thành thi công, đang quyết toán					2026	KH vốn mới bố trí 200 tr.đ, còn thiếu khoảng 148 tr.đ so với giá trị HĐ.	

x			**Đã hoàn thành thi công, đang quyết toán**				2026		
x			**x**				2026	Vừa thi công vừa đảm bảo hoạt động cơ quan; hang mục phân tán;	
x			**Đã hoàn thành thi công, đang quyết toán**				2026		